正大(湛江)雷州北和镇育成12场

水土保持设施验收报告



建设单位: 正大 (湛江) 猪产业有限公司

编制单位: 东铭方工程咨询有限公司

2024年9月

正大(湛江)雷州北和镇育成12场

水土保持设施验收报告

建设单位: 正大(湛江)猪产业有限公司

编制单位: 东铭方工程咨询有限公司

2024年9月

建设单位: 正大(湛江)猪产业有限公司

地址: 湛江市遂溪县洋青镇县道 682 线城榄村路口南侧正大食品公司

办公室 102 室

联系人及电话: 陈琦(13702880163)

电子邮箱: 130880163@qq.com

编制单位:广东铭方工程咨询有限公司

地址: 雷州市西湖街道西湖大道水库路农电站宿舍第五幢 301 房

联系人及电话: 崔柳超(13729038463)

电子邮箱: 332122641@qq.com

正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场 水土保持设施验收报告

责任页

编制单位:广东铭方工程咨询有限公司

批准: 崔柳超(法人/工程师)

核定: 陈振聪(高级工程师)

审查: 崔柳超(工程师)

校核: 陈家建(助理工程师)

项目负责人: 崔应坤(工程师)

编写: 崔应坤(工程师) (参编 1~4 章节)

林明亮(助理工程师)(参编5~8章节)

目录

前言1
1项目及项目区概况4
1.1 项目概况4
1.2 项目区概况7
2 水土保持方案和设计情况13
2.1 主体工程设计13
2.2 水土保持方案编报审批及后续设计13
2.3 水土流失防治责任范围13
2.4 水土流失防治目标14
2.5 水土保持措施和工程量14
2.6 水土保持投资15
3 水土保持方案实施情况16
3.1 水土流失防治责任范围16
3.2 取 (弃) 土场16
3.3 水土保持措施总体布局17
3.4 水土保持设施完成情况17
3.5 水土保持投资完成情况19
4 水土保持工程质量
4.1 质量管理体系
4.2 各防治分区水土保持工程质量评价24
4.3 弃渣场稳定性评估
4.4 总体质量评价29
5 工程初期运行及水土保持效果
5.1 运行情况
5.2 水土保持效果
6 水土保持管理
6.1 组织领导34

6.2 规章制度	35
6.3 建设过程	35
6.4 监测监理	36
6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况	36
6.6 水土保持补偿费缴纳情况	36
6.7 水土保持设施管理维护	37
7 结论及下阶段工作安排	38
7.1 自验结论	38
7.2 下阶段工作安排	38
7.3 项目建设及水土保持大事记	39
8 附图及有关资料	40
8.1 有关资料	40
8.2 附图	52

前言

(1) 项目基本情况

正大(湛江)雷州北和镇育成12场项目(以下简称"本项目")位于本项目位于湛江市雷州市调逻村古路岭,项目区四周为林地,西北、西、东面均有机耕路,中心位置的地理坐标为:北纬20.70°,东经109.90°。

本项目总占地 13.82hm², 总建筑面积 15136.15m², 建设主要内容为育肥舍 10 栋, 动力中心 1 栋, 生活中心 1 栋, 隔离室 1 栋, 消洗办公房 2 栋, 进出猪房 2 栋以及绿化和道路管线等配套工程。

2021年9月,取得了项目备案证(备案项目编号2109-44082-04-01-230844);

2022 年 4 月,项目取得了《关于同意正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场设施农用地备案的函》(雷北府函(2022)35 号),取得土地使用权,土地性质为设施农用地,不属于基本农田保护区。

2023年1月,项目取得《正大(湛江)雷州北和镇育成12场水土保持方案行政许可决定书》(雷水许字(2023)2号),项目水土保持方案获得行政许可。

根据监测结果,本项目总挖方量 10.35 万 m³,填方总量 10.35 万 m³,无借方,无弃方。

本项目场地位于湛江市雷州市调逻村古路岭,占地类型为林地,不涉及拆迁 安置。本项目不存在专项设施改(迁)建等问题。

本项目于 2022 年 7 月 15 日开工,于 2023 年 2 月 20 日完工,总工期 7 个月。 工程总投资 540.14 万美元,其中土建投资 356.82 万美元,项目资金来源于企业 自筹解决。目前项目场地内临时排水沟运行情况良好,未发生堵塞或淤积,场地 内的排水通畅,有效避免了场地四周汇水外流,减少了雨水、径流冲刷,减少了 施工作业面水土流失,有效引导雨水有序排放,能有效降低水土流失量,总体上 水土流失微弱。

(2) 项目主要工作环节

2021年9月,取得了项目备案证(备案项目编号2109-44082-04-01-230844);

2022 年 4 月,项目取得了《关于同意正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场设施农用地备案的函》(雷北府函(2022)35 号),取得土地使用权,土地性质

为设施农用地,不属于基本农田保护区。

2023年1月,项目取得《正大(湛江)雷州北和镇育成12场水土保持方案行政许可决定书》(雷水许字(2023)2号),项目水土保持方案获得行政许可。

(3) 验收报告编制

2024年8月,受建设单位委托,广东铭方工程咨询有限公司(以下简称"我司")承担本项目的水土保持验收报告编制工作。接受委托后,我司成立正大(湛江)雷州北和镇育成12场水土保持设施验收编制项目组,查阅了相关主体工程施工资料、分部工程质量验收资料等,并到现场查看了水土流失情况、水保措施落实情况、水保措施实施效果等内容。

目前,本项目批复的水土保持方案措施已经基本完成,经施工质量评定、监理评定、建设单位自查初验,工程整体质量验收合格。至此,本工程防治责任范围内的水土流失基本得到控制,水土流失防治目标达到水保方案批复的防治标准。水土流失总治理度达 95.3%,项目区水土流失基本得到前面治理;已实施的水土保持措施继续发挥水土保持效益,工程区平均土壤侵蚀模数降至 500t/(k m²a)以下,土壤流失控制比达 1.0;渣土防护率达到 97.2%,表土保护率达到 95.9%;工程区林草植被恢复率达 95.8%,林草覆盖率达 38.9%。以上各项防治指标全部达到了已批复的水土保持方案所确定的防治目标值。

工程建设工程中加强了施工管理和水土流失防治工作,要求施工单位按照水 土保持方案合理组织施工,采取工程、植物和临时防护相结合的水土保持措施布 局,并充分考虑永临结合,最大程度地减少工程建设过程中的水土流失,收到了 良好的治理效果。

经我司对本工程水土保持设施进行自查自验,认为本工程水土保持设施从技术上达到了竣工验收条件和要求,特编写了《正大(湛江)雷州北和镇育成12场水土保持设施验收报告》。

工程水土保持设施验收特性表

工生水上水桥及爬翅状桥上水							
验	收工程名称		七(湛江)雷州 和镇育成12场	验收工程 点	土地	湛江市雷州市	调逻村古路岭
验	验收工程性质新建		验收工程规模		项目总用地面积 13.82hm²,实际验收范围为扰动范围 13.82hm²。		
,	所在流域	密与	1西沿海诸河	所在省级水 土流失重点 防治区		不属于	
	法持方案批复部 时间及文号		雷州市水务局	、2023 年 1	1月、	雷水许字(202	23)2号
	工期		主体工利 水保工利			2022 年 7 月~2022 年 7 月~	
水十			水土保持方案	预测量		1099	9 57t
		水 -1	·保持方案确定的		有制	13.	
防治责	任范围 (hm²)	1,1,1	- M N X 研入的 验收的防治责		ائد د	13.	
方案	表土保护率		87	17 40 14		表土保护率 表土保护率	95.9
拟定	水土流失治理		95	实际完		土流失治理度	96.2
水土	土壤流失控制		1.0	成水土		壤流失控制比	1.0
流失	林草覆盖率		22	流失防	—	林草覆盖率	38.9
	林草植被恢复	率	95		林	草植被恢复率	95.8
防治 目标	渣土防护率		95	治目标		渣土防护率	97.2
主要	工程措施		表土剥离	与回覆 13	.39hr	m ² ,排水沟 1926	óm
工程	植物措施			播撒香棉	艮草 8	3.11hm ²	
量	临时措施		临时排水沟 4	48m, 临时	覆盖 8.175hm ² 、沉砂池 2 座		
工程	评定项目		总体质量记	 平价	外观质量		量评定
质量	工程措施					合格	
评定	植物措施					合	 格
	<u> </u>					190	
水土保	持投资 (万元)					162.10	
		* +			₹水↓		
I.	程总体评价		全可靠、质量合	格,总体工	程质	量到达了验收标	
1 1 1-	1 11 1 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	ر _د		足工验收,	止式:	仗人 延仃。	
水土保	水土保持方案编制单 位		东源海工程技术 有限公司	施工单1	位	上海正诚机电制造有限公司	
	· 持监测总结报 ·编制单位	湛江	工鹏田工程咨询 有限公司	监理单1	 位	/	
	建设单位 正大 (湛江) 猪产业有限公司 地址 682 线城榄村路食品公司办公		路口南侧正大				
法	定代表人		李闻海	法人电i	话	135535	581997
联	系人/电话	陈五	奇 13702880163	电子信息	箱	119237532	6@qq.com
VEX1.7 E G.12				I .			- * *

1项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本项目位于本项目位于湛江市雷州市调逻村古路岭,项目区四周为林地,西北、西、东面均有机耕路,中心位置的地理坐标为:北纬 20.70°,东经 109.90°



图 1.1-1 项目区地理位置图

1.1.2 主要技术经济指标

本项目总占地 13.82hm²,总建筑面积 15136.15m²,建设主要内容为育肥舍 10 栋,动力中心 1 栋,生活中心 1 栋,隔离室 1 栋,消洗办公房 2 栋,进出猪房 2 栋以及绿化和道路管线等配套工程。

1.1.3 工程投资

工程总投资 540.14 万美元(折合人民币 3484.77 万元),其中土建投资 356.82 万美元(折合人民币 2302.06 万元),项目资金由企业自筹解决。

1.1.4 项目组成及布置

本项目建设内容主要括育肥舍 10 栋, 动力中心 1 栋, 生活中心 1 栋, 隔离 室 1 栋, 消洗办公房 2 栋, 进出猪房 2 栋以及绿化和道路管线等配套工程。拟建 育肥舍布置场地中部及南部, 动力中心、生活中心布置于配怀舍西南侧, 建筑物 四周为道路硬地及绿化。

(1) 项目组成

1) 生产区

建筑物主要包括育肥舍 10 栋,动力中心 1 栋,生活中心 1 栋,隔离室 1 栋 消洗办公房 2 栋,进出猪房 2 栋。工程建设区面积 54167.48m²,建筑占地面积 15136.15m²,容积率 0.11,绿地率 22%。

2) 道路硬化区

本项目道路硬化面积 62962.29m², 主要由内部交通道路等硬化地组成, 项目区内建设人(车)行道、回车场等硬化地。

3)绿化隔离区

本项目区建筑物四周及道路两侧进行绿化,绿化以乔木、绿篱、草皮互相衬托。树种选择按三季有花,四季常青进行设计,树种选这用一些无污染、无毛、无刺,没有刺激性气味,并具有一定抗风耐盐碱能力、形态美、色彩美、气味好的中小乔木和树形美的灌木、花草,并多加盆栽等。绿化面积 11916.85m², 绿地率 22.00%。

(2) 竖向布置:

项目区原场地地势总体平缓,呈西南高东北低,地面高程 28.20m~45.20m(85 高程国家高程系统),室内设计地坪标高 34.500m~42.00m(±0.00m),建筑物最高层数为1层,最高高度为 6.00m;

室外设计地面高程 34.50m~45.50m。项目区东侧设计高程 34.50m~41.000m 与区外现状高程 34.93m~41.200m 基本一致,西侧设计高程 40.00m~41.20m 与区外现状高程 40.37m~41.20m 基本一致,项目区四周采用围墙阻隔及缓坡形式进行衔接。

1.1.5 施工组织及工期

(1) 施工生产生活区

根据施工实际情况,本项目在育肥舍北侧设置施工生产生活区,修建一层临时板房,用作施工人员办公及生活场地;利用结束后,及时拆除施工临建设施,恢复保留区绿化。施工生产生活区占地面积约为0.05hm²。

(2) 临时堆土场

项目需要绿化恢复的表土、土方中转临时堆置均可临时堆存于临时堆土场内,本工程临时堆土场面积为 0.36hm²,按照堆高 2-4m 进行设计,可临时堆存约 1.26 万 m³,可以满足土方中转和临时堆置清理表土的需求。

临时堆土场位于项目区中部。紧邻主体施工区,存取极为方便。建设期间剥 离的表土均集中堆放于临时堆土场尾部,用于后期绿化表土回填。

(3) 施工便道

本项目施工期主要利用西北侧已建乡道,不需要新建施工临时道路,主要外来材料、设备和生活特次均通过以上道路运输。

(4) 施工工期

本项目于 2022 年 7 月 15 日开工,于 2023 年 2 月 20 日完工,总工期 7 个月。

1.1.6 工程占地

本工程规划建设用地面积 13.82hm², 项目建设区 5.42hm² (雷州市自然资源局批复面积), 保留区面积 8.40hm²。项目建设区占地类型主要为林地等。

项目占地情况见表 1.1-2。

表 1.1-2

项目占地情况单位: hm²

☆ □		占地面积	占地性质				
	分区		林地	永久	临时	合计	备注
西日井江	生产及隔离区	4.85	4.85	4.85		4.85	
项目建设 区	道路硬化区	0.40	0.40	0.40		0.40	
	临时堆土场	0.17	0.17	0.17		0.17	
	临时堆土场	0.19	0.19		0.19	0.19	
保留区	道路硬化区	0.30	0.30	0.30		0.30	
(水田区	施工生产生活区	0.05	0.05		0.05	0.05	
	临时占地区	7.86	7.86		7.86	7.86	
	合计	13.82	13.82	5.72	8.10	13.82	

1.1.7 土石方情况

根据项目水土保持方案批复,本项目总挖方量 10.52 万 m³,填方总量 10.52 万 m³,无借方,无弃方。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

(1) 地形地貌

雷州市境内陆地大部分属平缓台地,少部分为低丘,整个地势南高北低,沟谷一般是南北北向。

雷州市境内陆地大部分属平缓台地,少部分为低丘,整个地势南高北低,沟谷一般是南北走向。东部和西部沿海地区渐向海倾斜。溪河多为西部向西流入海,东部向东流入海。东西海岸滩涂广阔,多海湾、岛屿与沙洲。市内多低丘陵,总面积约150平方公里,占该市土地总面积的4.2%。低丘主要分布在企水镇东部、北和镇东北部、龙门镇东北和西南部、调风镇北部、英利镇东北部及房参乡的东北部。海拔高度一般为65~174米,相对高度一般在40~55米之间,坡度一般为5~10度。该市境内海拔超过200米的山丘有石茆岭、鹰峰岭和仕礼岭。其中石茆岭海拔259米,是市境内制高点。在南渡河中下游,有一个范围广阔、一马平川的平原地带,因为是河海冲积和围垦形成的,又在雷州府城的东部和西南部,所以当地人叫做东西洋。

本项目所在地区雷州市属低丘滨海台地区,项目区地势总体平缓,项目区原场地总体地势平缓,呈西南高东北低,地面高程 28.20m~45.20m,整体坡度在 3°以内,占用的土地利用类型主要为林地。

(2) 地质条件

①地下水埋深

根据《正大雷州北和调逻育成12场岩土工程勘察报告》(湛江市规划勘测设计院,2022年6月),勘察未揭示含水层,未见地下水出露。

②不良地质情况

根据《正大雷州北和调逻育成12场岩土工程勘察报告》(湛江市规划勘测

设计院,2022年6月),经现场地质调查,未发现有影响场地稳定性的断层、滑坡、坍塌、沉陷等不良地质现象。据收集到资料,本区下更新统湛江组(Q₁^{mc})地层厚度7.10~19.40m,平均揭示厚度13.66m,区域稳定性良好。

(3) 气象

①气象

雷州市位于祖国大陆最南端的雷州半岛中部,为北回归线以南低纬度地区, 属热带季风气候。全年气候温暖,光照充足,雨量充沛,水热同季,少霜无雪, 四季如春,是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一。

根据雷州气象站的资料统计: 日照年平均 2003.6 小时,太阳年总辐射量 $108\sim117$ 卡/cm², 年平均气温 22° C, 最高气温 38.5° C(出现于 1977 年 6 月 8 日),最低气温 0° C(出现于 1975 年 12 月 2 日和 29 日),最热月份是 7 月,平均气温 28.4° C,最冷月份是 1 月,平均气温 15.5° C。年温差明显,为 12.9° C左右。年积温约 8382.3° C。无霜期达 364 天。雷州半岛多年平均蒸发量 1787 mm,最大年蒸发量为 2065.2mm(1955 年)。由于气温高,日照强,干旱比较严重。

②降水、风速

雨量充沛。干湿明显,年平均降雨日 135 天,平均年降雨量为 1711.6 mm。降雨年际变化大,相对出现干湿季。雨季为 6~9 月,以南风为主;旱季为 11 月至次年 3 月,以北风为主。市内区域降雨不均匀。东部、中部、北部为多雨区。而西部、南部为少雨区。内陆为多雨区。沿海为少雨区。年平均相对湿度为 84%,风速 3.6m/s。雷州半岛又是台风多发区,每次台风登陆均伴有大雨、暴雨或暴潮,因此暴雨期内往往降雨量较大。

(5) 水文

雷州市河流多而短,其中主要河流有 6条,分别是南渡河、雷高河、土塘水、公河水、松竹河、花桥水。南渡河干流全长 88 公里,流域面积 1444 平方公里,占海康县面积的 40.8%。最宽处 200 米,平均河面宽 31.13 米,河流总落差 27.9米,河床坡降 0.172‰,主要功能为行洪及灌溉;雷高河发源于调风镇金星农场七队,至雷高镇赤日塘港出海口,溪东村旁实测总长度约 43.499km,主要功能为行洪及灌溉;土塘水,河长 28 公里,发源于海康县后庙坑,河口于海康县那平新村,流经海康县纪家镇、杨家镇,集水面积 220 平方公里,坡降 0.58‰,流域耕地总面积 3.42 万亩,主要功能为行洪及灌溉;公和水,河长 30 公里,发源

于海康县草罗岭,河口于海康县官塘,流经海康县唐家镇、杨家镇,集水面积 146 平方公里,坡降 0.94‰,流域耕地总面积 1.89 万亩,主要功能为行洪及灌溉;松竹河,河长 32 公里,发源于海康县谢家北,河口于海康县南渡河山尾,流经海康县松竹镇,集水面积 158 平方公里,坡降 0.53‰,流域耕地总面积 5.92 万亩,主要功能为行洪及灌溉;花桥水,河长 40 公里,发源于海康县石卯岭,河口于海康县双溪口,流经海康县雷高镇、南兴镇,集水面积 178 平方公里,坡降 2.12‰,流域耕地总面积 6.63 万亩,主要功能为行洪及灌溉。

项目区附近无湖泊、周边无建成水库,东南侧距古路岭 1200m,西南侧距河门村 1300m,,北侧距西坡村约 1100m,西北侧距距迈坦村约 1100m,北侧距龙门河约 2100m。项目区雨水经自然散排至附近水沟,然后往西排入北部湾。

(6) 土壤植被

项目区属南方红壤土类型区,自然土成土母质岩以浅海沉积物为主,由于受自然条件的影响,各种岩石风化形成不同类型的自然土。赤红壤是项目区自然土的主要类型。

(7) 国家和省级水土流失重点防治区划

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知(办水保[2013]188号)》《广东水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(2015年10月13日),结合《湛江市水土保持规划》(2017~2030年),本工程建设地点不属于国家级和广东省水土流失重点预防区、重点治理区,也不涉及市级和地方及水土流失重点预防区和重点治理区。从平面布局上看,项目用地比较平坦,工程平面布置比较合理,使建筑物、道路及绿地全部融为一体,同时建筑布置的各个方向的退缩问距均满足规划部门的控制要求。

(8) 其它

项目区不属于饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等, 无此类限制性条。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

(1) 水土流失概况

①区域水土流失现状

本项目隶属雷州市,属于土壤侵蚀类型区区划里的南方红壤丘陵区。就外营 力作用来看,项目区水土流失主要为水力侵蚀,侵蚀类型主要为面蚀。

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),广东省土壤侵蚀类型为水力侵蚀—I4 南方红壤丘陵区中的岭南平原丘陵区,容许土壤流失量 500t/(k m².a)。根据《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》的"广东省水土流失重点防治区划分图"及水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知》(办水保(2013) 188 号),项目区不属于国家级和广东省水土流失重点预防区、重点治理区。

根据《2013 年广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》,湛江市土壤侵蚀总面积为 125.63km², 其中自然侵蚀面积 30.92km², 人为侵蚀面积 92.43hm²。自然侵蚀面积中,轻度侵蚀为 27.38km², 占自然侵蚀面积的 82.47%; 中度侵蚀面积 31.60km², 占比 7.77%; 强烈、极强烈、剧烈侵蚀的面积分别为 1.59km²、1.13km²、0.52km², 分别占自然侵蚀总面积的 4.78%、3.41%、1.37%。人为侵蚀中,生产建设用地侵蚀面积较大,为 57.53k m², 火烧迹地和坡耕地面积分别为 1.61km²和 33.29km²。坡耕地侵蚀中,面积最大的侵蚀强度为轻度侵蚀,面积为 30.75km², 占坡耕地侵蚀总面积的 91.04%; 其次为中度侵蚀,面积为 1.62km², 占比 4.88%; 强烈侵蚀面积为 0.86km², 占比 2.58%; 极强烈侵蚀面积为 2.84km², 占比 1.43%; 剧烈侵蚀面积为 0.03km², 占比 0.08%。

表 1.2-1 湛江市土壤侵蚀类型及面积分布表

侵蚀类型	面积(km²)	所占比例 (%)
自然侵蚀	30.92	26.43
人为侵蚀	92.43	73.57
合计	125.63	100




图 1.2-1 湛江市土壤侵蚀面积柱状图




图 1.2-2 湛江市自然侵蚀各强度(左图)与坡耕地侵蚀各强度占比

②项目场地水土保持现状

根据现场调查,项目建设区大部分被建筑物、道路硬地和绿化覆盖。由于缺乏雨水排水设施,项目区雨水为自然散排,暴雨期间存在内涝隐患。本项目为生猪养殖场,由于防疫要求,需要定期除草,控制植被生长,以减少鸟类活动。因此,项目区部分时段植被不能形成完全覆盖会产生裸露地表,存在水土流失隐患本项目主体工程设计的水土保持措施,对工程施工期及运行期水土流失防治具有一定作用,但由于水土流失防治措施体系不完善,很难充分发挥水土保持作用。为有效防治项目区水土流失,本方案在主体工程设计基础上补充完善相关水土保持措施设计。针对厂区排水不畅现状,本方案设计沿场内现状道路布设雨水沟,收集厂区雨水;排水出口处布设沉沙池,对汇水进行沉淀后再外排。针对场区植

被不能形成完全覆盖存在裸露地表现状,本方案考虑配备一定数量防尘网,及时对裸露地表采取覆盖。

根据工程占地类型,结合现场水土流失现状调查,项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀,现状土壤侵蚀属微度,按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)及我单位技术人员对项目区及周边地区的植被、水土流失状况等进行的现场调查,结合《广东省土壤侵蚀现状图(1:100000)》,确定项目现状地貌地面的水土流失背景值为500t/(km2.a),流失情况属于"无明显侵蚀"的"容许流失"。

综上所述,项目区内扰动土地呈轻度侵蚀,存在一定的水土流失现象,但未对周边区域造成不良影响。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

本项目为建设类项目,根据主体工程设计安排,工程于2022年7月开工,于2023年2月完工,总工期7个月。根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定,方案设计水平年是指水土保持工程全部到位、初具规模并开始发挥作用的时间,建设类项目的方案设计水平年为主体工程完工后的当年或后一年,本方案确定设计水平年为主体工程完工后的后一年,即2023年。

2.2 水土保持方案编报审批及后续设计

建设单位委托源海公司于 2022 年 9 月完成了《正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场水土保持方案报告书(报批稿)》。2023 年 1 月雷州市水务局以雷水许决字[2023]2 号文进行批复。

2.3 水土流失防治责任范围

生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目临时占地(含租赁土地)以 及其他使用与管辖区域。

根据批复的水土保持方案,本项目总占地面积 13.82hm², 永久占地为5.72hm², 临时占地为 8.10hm²。根据项目区不同施工程度、造成水土流失因子相近、整体性等特点及地理位置将项目建设区划分 2 个一级分区,即:项目建设区、保留区,在一级分区基础上划分 7 个分区,分别为:生产及隔离区防治责任面积4.85hm²、道路硬化区 1 防治责任面积 0.40hm²、临时堆土区 1 防治责任面积0.17hm²、临时堆土区 2 防治责任面积0.30hm²、道路硬化区 2 防治责任面积0.30hm²、临时占地区防治责任面积7.86hm²。

根据"谁造成水土流失,谁负责治理"的界定原则,本工程水土流失防治责任人为建设单位。

2.4 水土流失防治目标

本项目所在地位于雷州市北和镇,属于南方红壤区,主要以水力侵蚀为主,土壤容许流失量为 500t/ (k m²·a)。根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保(2013)188号)和《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(广东省水利厅 2015 年 10 月 13 日公告),项目区不属于国家级和广东省水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜地、地质公园、森林公园、重要湿地;不涉及市级、地方水土流失重点预防区和重点治理区;项目区附近无湖泊、周边无建成水库,东南侧距古路岭 1200m,西南侧距河门村 1300m,北侧距西坡村约 1100m,西北侧距距迈坦村约 1100m,北侧距龙门河约 2100m。项目位于湖泊和已建成水库周边、四级以上河道两岸 3km 汇流范围内,或项目周边500m 范围内有乡镇、居民点的,且不在一级标准区域的应执行二级标准。本项目水土流失防治标准执行建设类项目二级标准。

项目区水土流失类型属南方红壤丘陵区,以水力侵蚀为主,土壤容许流失量为 500t/(km²·a)。根据降雨、地形等各因素进行修正,项目区属于轻度侵蚀为主,土壤流失控制比不应小于 1.0、水土流失治理度 95%、土壤流失控制比为 1.0、渣土防护率 95%、表土保护率 87%、林草植被恢复率 95%、林草覆盖率 22%。

2.5 水土保持措施和工程量

根据水土保持措施设计的单位工程量推算水土保持工程量,工程量计算按工程措施、植物措施和临时措施分区列表,具体见表 2.5-1。

防治分区 措施 单位 数量 排水沟 1659.0 m 工程措施 表土剥离 hm^2 生产及隔离 4.9 区 临时覆盖 m^2 1500.0 临时措施 沉沙池 项目建设区 座 3.0 工程措施 表土剥离 0.4 hm^2 道路硬化区 临时措施 临时覆盖 m^2 500.0 工程措施 表土剥离 临时堆土场 hm^2 0.2

表 2.5-1 项目水土保持措施工程量统计表

		植物措施	撒播香根草	hm ²	0.2
		临时措施	临时覆盖	m ²	2700.0
		<u> </u>	临时排水沟	m	174.0
		工程措施	表土剥离	hm²	0.2
	临时堆土场	植物措施	撒播香根草	hm ²	0.2
	一	水叶	临时覆盖	m ²	2700.0
		临时措施	临时排水沟	m	214.0
		工程措施	洗车池	座	1.0
	道路硬化区	上任信施	表土剥离	hm ²	0.3
保留区		临时措施	临时覆盖	m ²	500.0
	光 工 儿 立 儿	工程措施	表土剥离	hm ²	0.1
	施工生产生活区	植物措施	撒播香根草	hm ²	0.1
		临时措施	临时排水沟	m	79.0
		工程措施	排水沟	m	267.0
	临时占地区	上任拒肔	表土剥离	hm ²	7.9
		植物措施	撒播香根草	hm ²	7.9
		临时措施	沉沙池	座	1.0

2.6 水土保持投资

本工程水土保持工程总投资 190.76 万元,其中工程措施费 56.59 万元,植物措施费 32.42 万元,监测措施费 3.45 万元,施工临时工程费 66.82 万元,独立费用 22.40 万元(其中建设单位管理费 4.78 万元,招标业务费 0.80 万元,经济技术咨询费 6.06 万元,工程建设监理费 4.20 万元,科研勘测设计费 5.73 万元,水土保持补偿费 0.83 万元),基本预备费 9.08 万元。

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

依据《开发建设项目水土保持技术规范》关于开发建设项目水土流失防治责任范围界定的有关规定,根据"谁开发谁保护,谁造成水土流失谁负责治理;谁 损坏水土保持功能谁补偿"的原则。

根据批复的水土保持方案,本项目总占地面积 13.82hm², 永久占地为5.72hm², 临时占地为 8.10hm²。根据项目区不同施工程度、造成水土流失因子相近、整体性等特点及地理位置将项目建设区划分 2 个一级分区,即:项目建设区、保留区,在一级分区基础上划分 7 个分区,分别为:生产及隔离区防治责任面积4.85hm²、道路硬化区 1 防治责任面积 0.40hm²、临时堆土区 1 防治责任面积0.17hm²、临时堆土区 2 防治责任面积0.30hm²、道路硬化区 2 防治责任面积0.30hm²、临时上区 2 防治责任面积7.86hm²。各分区防治责任面积10.05hm²、临时占地区防治责任面积7.86hm²。各分区防治责任范围面积情况详见表 3.1-1。

防治分区		面积(hm²)	备注
	生产及隔离区	4.85	
项目建设区	道路硬化区	0.40	
	临时堆土场	0.17	
	临时堆土场	0.19	
伊 囡 ▽	道路硬化区	0.30	
保留区	施工生产生活区	0.05	
	临时占地区	7.86	
合	·计	13.82	

表 3.1-1 水土流失防治责任范围统计结果单位: hm²

3.2 取(弃)土场

根据我公司实地调查和查阅施工资料,本项目总挖方 10.52 万 m³,填方 10.52 万 m³,无借方,无弃方。故本工程不另设置取料和场弃渣场。

3.3 水土保持措施总体布局

水土流失防治措施总体布局应遵循"预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益"的方针,按照预防和治理相结合的原则,坚持局部与整体防治、单项措施与综合防治相协调、兼顾生态效益与经济效益,同时借鉴当地同类生产建设项目防治经验,进行措施布设。

根据主体设计资料及现场勘查,主体工程区主体设计已计列表土剥离、表土 回覆、排水沟、沉沙井、播撒草籽等水土保持措施。本方案新增沉沙池、临时沉沙井、临时排水沟、临时苫盖、临时拦挡、全面整地、撒播草籽等水土保持措施。项目施工期间,项目场地内的排水经临时排水沟收集汇集到沉沙井,经沉沙作用后排出周边林地,用于周边农作物灌溉。本区水土流失基本得到控制。施工结束后,拆除活动样板房,道路进行硬底化处理,绿化区域进行撒播草籽及景观绿化。

3.4 水土保持设施完成情况

根据工程布局特点,将项目区划分项目建设区和保留区2个一级分区。根据分区不同侵蚀地貌的特点,将项目建设区划分为生产及隔离区,道路硬化区,临时堆土场3个二级分区;将保留区划分为临时堆土场,道路硬化区,施工生产生活区,临时占地区4个二级分区。受场地限制,将施工生产生活区布置于主体工程区的北侧,在施工结束拆除后恢复保留区绿化。

- (1) 水土保持措施布设
- 1) 项目建设区
- ①生产及隔离区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了沉砂池、表土剥离、临时覆盖、临时排水沟等水保措施。

②道路硬化区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、临时覆盖等水保措施。

③临时堆土场

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、播撒草籽、临时覆盖、临时排水沟等水土保持措施。

2) 保留区

4)临时堆土区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、播撒草籽、临时覆盖、临时排水沟等水土保持措施。

⑤道路硬化区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了洗车池、表土剥离、临时覆盖等水保措施。

⑥施工生产生活区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了土剥离、播撒草籽、临时排水沟等水土保持措施。

(7)临时占地区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了沉砂池、表土剥离、播撒草籽、临时排水沟等水土保持措施。

(2) 水土保持措施工程量

项目施工实际完成的具有水土保持功能的工程量见表

防	i 治分区	措施	单位	实际完成量
		沉沙池	座	3
	生产及隔离	表土剥离	hm ²	4.85
	区	临时覆盖	m ²	1600
		临时排水沟	m	1650
项目建	道路硬化区	临时覆盖	m ²	480
设区	追 路雙化区	表土剥离	hm ²	0.4
		撒播香根草	hm ²	0.12
	临时堆土场	表土剥离	hm ²	0.17
	個的准工物	临时覆盖	m^2	2800
		临时排水沟	m	182
		临时覆盖	m^2	2800
	l 临时堆土场	临时排水沟	m	182
	個的准工物	表土剥离	hm ²	0.17
		撒播香根草	hm ²	0.14
保留区		临时覆盖	m^2	495
休亩 △	道路硬化区	洗车池	座	1
		表土剥离	hm ²	0
		撒播香根草	hm ²	0.04
	施工生产生 活区	表土剥离	hm ²	0
	1 位 6	临时排水沟	m	85

	沉沙池	座	1
临时占地区	表土剥离	hm ²	7.8
旧的白地区	撒播香根草	hm ²	7.81
	临时排水沟	m	275

3.5 水土保持投资完成情况

表 3.5-1 水土保持措施投资完成情况表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	批复投资	实际投资	增减情况	备注
1	第一部分 工程措施	56. 59	55. 19	-1.4	
1	一 项目建设区	23. 93	23. 93	0	
2	二 保留区	32. 66	31. 26	-1.4	部分表土未进行剥 离与回覆。
11	第二部分 植物措施	32. 42	31. 05	-1. 37	播撒草籽量减少,部 分区域自然植被恢 复良好,不再重复播 撒草籽
1	一 绿化美化工程	32. 42	31. 05	-1.37	
Ξ	第三部分 监测措施	3. 45	3. 45	0	
1	一 建设期观测人工 费用	3. 45	3. 45	0	
四	第四部分 施工临时 工程	47. 64	50. 01	2. 37	原方案数值为 66.82,方案统计错 误,方案实际应为 47.64
1	一 临时防护工程	46. 3	48. 67	2. 37	临时覆盖按现场地 形有所增加,临时排 水沟有所减少。
2	其他临时工程费	1. 34	1. 34	0	
五	第五部分 独立费用	22. 4	22. 4	0	
1	建设单位管理费	4. 78	4. 78	0	
2	招标业务费	0.8	0.8	0	
3	经济技术咨询费	6.06	6.06	0	
4	工程建设监理费	4. 2	4. 2	0	
5	工程造价咨询服务费			0	

6	科研勘测设计费	5. 73	5. 73	0	
7	水土保持补偿费	0.83	0.83	0	
I	一至五部分合计	162. 5	162. 1	-0.4	
II	基本预备费	9. 08	0	-9. 08	未使用基本预备费
III	价差预备费			0	
IV	水土保持设施补偿费	0. 83	0. 83	0	
	静态投资(I+II+IV)	171. 58	162. 1	-9. 48	
	总投资 (I+II+III+IV)	171. 58	162. 1	-9. 48	

水土保持投资变化原因如下:

(1) 工程措施投资变化原因

由于项目保留区内部分可剥离表土区域,施工时未及时进行表土,则工程措施的实际完成量和水保方案报告有所减少,故工程措施投资减少了1.4万元。

(2) 植物措施投资变化原因

部分区域自然植被恢复良好,不再重复播撒草籽,导致播撒草籽工程量减少, 因此植物措施投资减少了 1.37 万元。

(3) 临时措施投资变化原因

由于临时堆土较分散,增加了部分临时覆盖工程量,根据地形合理规划了排水,减少了排水沟数量,因此,临时措施工程量中临时排水沟减少、临时苦盖增加,因此临时措施投资增加了2.37万元。

(4) 独立费用变化原因

水土保持建设管理费由建设单位纳入项目统一管理承担,故实际建设管理费用未产生;科研勘测设计费未产生;水土保持监测费和水保设施验收报告编制费按照甲乙双方签订合同进行计列。

(5) 其它费用变化原因

由于水土保持投资没有超过预期,因此基本预备费未产生;按照广东省发展改革委、广东省财政厅、广东省水利厅《关于规范水土保持 补偿费征收标准的通知》粤发改价格[2021]231 号的规定,本项目属于一般性生产建设项目,应按照征占用土地面积计征进行上缴水土保持补偿费。本工程按 0.6 元/m²的标准计取水土保持补偿费。根据粤发改价格[2021]231 号文规定,免征其省级及市县级

收入,即省市的90%已取消,但上缴中央的10%仍需缴纳。

本项目地类全部为建设用地面积,因此项目需征收水土保持补偿费的面积为13.82hm²,水土保持补偿费 0.83 万元。

总体上项目实际水土保持投资较批复方案投资减少,但满足水土保持要求。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 建设单位

正大(湛江)猪产业有限公司将各项水土保持措施实施同主体工程一起纳入质量管理体系之中,强调参建各方要以质量控制为中心,并建立了以项目法定代表为质量第一责任人的质量管理体系。按照国家有关规定,积极参与工程建设全过程和全方位的监控工作。在工程准备初期,为确保各项水土保持措施落实到实处,加强了工程招投标、合同管理和工程建设监理等方面工作。在工程建设管理中,始终坚持"目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进"的原则,按照国家基建项目管理要求,认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的建设管理原则,严格按照"服务、协调、督促、管理"的八字方针,积极推行"四位一体"的运作机制,把搞好工程建设服务作为第一任务,为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件,使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

4.1.2 施工单位

(1) 质量目标

符合《工程施工质量验收规范》合格标准,争创优质工程;施工过程,业主单位满意率达80%以上,保修期内保修满意率达90%;杜绝重大质量事故。

(2) 质量管理体系

根据本工程质量目标,施工单位中标后建立健全针对本项目的质量保证体系,并按照质量体系标准运行,实现和规范项目质量管理工作,提高质量控制和保证能力,使工程质量始终处于受控状态。

(3) 质量管理组织机构

建立健全质量管理组织机构,成立以项目经理为组长,项目副经理为副组长,由施工技术、安全质量、试验、环保、机械、物资、财务、工程队长等相关人员参加的全面质量管理领导小组。其主要职责是:全面负责本项目质量管理工作,

确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、法律、法规、条例、规定和要求的落实,确保本工程质量保证体系的有效运行,定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导,严格管理责任到人,履约践诺。

(4) 工程质量管理措施

- 1)选派具有丰富施工经验、懂技术、精管理的人员担任项目经理、项目副经理,由技术精湛、经验丰富的专业人员担任总工程师,组建精干高效的项目机构,保证工程的领导力量。
- 2)调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工队伍投入本桥工程施工,以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。
- 3)建立健全"横向到边,纵向到底,控制有效"的质量保证体系。项目部设质量管理部,配齐专职质检工程师,质检员,工班设兼职质检员。施工中严格实行"三检制"。
- 4)建立以总工程师为首的质量责任制,健全技术、质量管理体系,实行项目部、施工队两级技术质量管理机制。

严格按照施工组织设计和操作规程,高起点、高质量地做好每一道工序的"第一个",将每个"第一"的检验数据结果定在全优起点上,并以此做样板,通过高标定位的全方位控制手段,确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。

通过严把过程检验和试验关,保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照"过程检验和试验控制程序"的内容和要求保证三级验证制度的效能:及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检,按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录;对出现的问题,及时组织有关人员进行研究分析,订出纠正和预防措施,以确保达到其实施效果;并及时通知业主和监理单位,经现场认可后才能进行下一工序的施工。

积极开展全面质量管理活动,把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目,发动群众集思广益,把好各道工序的质量关,达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准,

(5) 施工后的质量控制

每项工序质量控制结束后,要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正,为了消除不合格的原因,防止不合格的再发生,按照纠正措施控制程序对不

合格进行评审,分析原因,制订纠正措施,跟踪和记录纠正措施的结果,并对其 有效性做出评价。

4.1.3 监理单位

监理单位对本项目实施监理(含水土保持工程),监理部建立和完善了工程质量保证体系,实现对工程质量的全过程监控,具体的质量措施包括思想保证措施、组织保证措施、人力资源保证措施、技术保证措施、通过加强质量教育、加强技术培训、积极开展 QC 小组活动、明确质量目标责任制、强化企业质量自控能力、工艺控制、工程材料控制、施工操作控制等手段,使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。根据《广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于深化社会投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革的指导意见》(粤建改办〔2021〕3号),本项目属于社会投资简易低风险工程建设项目,项目实行EPC 总承包制,未单独设置监理,项目实施过程中总承包单位有效的履行了监理义务。

4.1.4 设计单位

设计单位根据水土保持法律、法规要求,充分考虑工程所处的地形地貌及水文地质条件,本着"因地制宜、突出重点"的原则,设计符合工程实际的水士保持措施,尽量减轻工程建设对周边环境的影响。

综上所述,工程建设的质量管理体系健全,对于确保各项工程质量起到了较好的制作用。

4.1.5 质量监督单位

本工程质量监督单位根据国家有关法律法规和建设单位基本建设监督程序 和监督方案,对参建单位的人员资质、质量管理体系、施工方案、检测设备、质量记录、质量等级评定进行抽查和审核,裁决有关质量争议问题。质量监督检查 大纲、工程建设标准强制性条文及规范、规程要求,对本工程进行质量监督检查。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

水土保持工程质量评估采用查阅施工记录、监测报告和自检报告等资料,结

合现场检查情况进行综合评定。现场检查采取全面检查和抽查相结合的办法。质量评估分工程措施和植物措施两大部分进行,并根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)的要求,开展质量评定工作。

4.2.1 工程项目划分及结果

(1) 项目划分的一般规定

依据实地调查(勘测)结果,在确定的防治责任范围内,依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

(2) 项目划分结果

根据工程布局特点,将项目区划分项目建设区和保留区2个一级分区。根据分区不同侵蚀地貌的特点,将项目建设区划分为生产及隔离区,道路硬化区,临时堆土场3个二级分区;将保留区划分为临时堆土场,道路硬化区,施工生产生活区,临时占地区4个二级分区。受场地限制,将施工生产生活区布置于主体工程区的北侧,在施工结束拆除后恢复保留区绿化。

- (1) 水土保持措施布设
- 1) 项目建设区
- ①生产及隔离区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了沉砂池、表土剥离、临时覆盖、临时排水沟等水保措施。

②道路硬化区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、临时覆盖等水保措施。

③临时堆土场

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、播撒草籽、临时覆盖、临时排水沟等水土保持措施。

- 2) 保留区
- 4)临时堆土区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了表土剥离、播撒草籽、临时覆盖、临时排水沟等水土保持措施。

⑤道路硬化区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了洗车池、表土剥离、临时覆盖等水保措施。

⑥施工生产生活区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了土剥离、播撒草籽、临时排水沟等水土保持措施。

(7)临时占地区

根据主体设计资料及现场勘查,项目水土保持方案设计了沉砂池、表土剥离、播撒草籽、临时排水沟等水土保持措施。

本项目项目划分结果表见表 4.1-1。

防治分区		面积(hm²)	备注
	生产及隔离区	4.85	
项目建设区	道路硬化区	0.40	
	临时堆土场	0.17	
	临时堆土场	0.19	
保留区	道路硬化区	0.30	
	施工生产生活区	0.05	
	临时占地区	7.86	
合计		13.82	

表 4.1-1 水土流失防治分区划分

4.2.2 各防治区工程质量评价

(1) 质量评定标准

本次水土保持工程措施的质量评定采用查阅竣工资料、现场抽查的方法,对 工程质量进行评估。

根据《水土保持工程措施质量评定规程》(SL336—2006),工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的,其评定等级分为优良、合格和不合格三级。

分部工程质量评定合格标准为:①单元工程全部合格;②中间材料质量全部合格。优良标准为:①单元工程全部合格,其中有50%以上达到优良,主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生任何质量事故;②中间材料质量全部合格,其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定合并标准为:①分部工程全部合格;②中间材料质量全部合格;③外观得分率达到70分以上;④施工质量检验资料齐全。优良标准为:①分部工程全部合格,其中有50%以上达到优良,主要工程质量优良,且未发生任何质量事故;②中间材料质量全部合格,其中砼拌和物质量达到优良;③外观得分率达到85分以上;④施工质量检验资料齐全。

工程质量评定合格标准为:单位工程全部合格;优良标准为:单位工程全部合格,其中有50%以上达到优良,主要单位工程质量优良。

(2) 质量评定组织

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定,监理单位复核;分部工程质量评定在施工单位质量部门自评的基础上,由监理单位复核,报质量监督机构核备;单位工程质量评定在施工单位自评的基础上,由监理单位复核,报质量监督机构核定。整个工程的质量评定由项目质量监督站在单位工程质量评定的基础上进行核定。

(3) 质量评定结果

工程措施的分部工程质量评定是在分部工程竣工验收意见的基础上。由建设单位和监理单位组成评定小组,对工程的建设过程和运行情况进行考核,根据施工记录、监理记录、外观质量、工程缺陷和管理清理等进行综合评定。参与质量评定的各方,本着认真、公正、负责的原则,对工程建设中的各项水土保持工程给予了公正的评定。

植物措施的分部工程质量评定由建设单位直接验收,以成活率、保存率为主要评定依据。根据本地区气候条件,植物成活率达95%,保存率达90%为优良;植物成活率达90%,保存率达85%为合格。

本工程水土保持工程措施、植物措施各分部工程质量评定均达到合格标准。水土保持工程质量评定结果见下表所示。

表 4.2-1 水土保持工程、植物和临时措施质量评定表

防治分区		措施		单位	实际完成量	效果评价	质量评定
项目建设区	生产及隔离区	工程措施	排水沟	m	1659. 0	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
			表土剥离	hm ²	4.85	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		临时措施	临时覆盖	m ²	1500. 0	施工期实施,减少土壤被雨水冲刷,减少水土流失。	合格
			沉沙池	座	1	集中收集水中挟带泥沙,减少水土流失。	合格
	道路硬化区	工程措施	表土剥离	hm ²	0. 4	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		临时措施	临时覆盖	m ²	500. 0	施工期实施,减少土壤被雨水冲刷,减少水土流失。	合格
	临时堆土场	工程措施	表土剥离	hm ²	0. 2	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		植物措施	撒播香根草	hm ²	0. 2	对扰动区域进行植被恢复, 可恢复扰动面的稳定	合格
		临时措施	临时覆盖	m ²	2700. 0	施工期实施,减少土壤被雨水冲刷,减少水土流失。	合格
			临时排水沟	m	174. 0	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
保留区	临时堆土场	工程措施	表土剥离	hm ²	0. 2	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		植物措施	撒播香根草	hm ²	0. 2	对扰动区域进行植被恢复, 可恢复扰动面的稳定	合格
		临时措施	临时覆盖	m ²	2700. 0	施工期实施,减少土壤被雨水冲刷,减少水土流失。	合格
			临时排水沟	m	214. 0	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
	道路硬化区	工程措施	洗车池	座	1.0	减少车辆挟带散土外出,减少水土流失。	合格
			表土剥离	hm ²	0.3	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		临时措施	临时覆盖	m_2	500. 0	施工期实施,减少土壤被雨水冲刷,减少水土流失。	合格
	施工生产 生活区	工程措施	表土剥离	hm_2	0. 1	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		植物措施	撒播香根草	hm ²	0. 1	对扰动区域进行植被恢复, 可恢复扰动面的稳定	合格
		临时措施	临时排水沟	m	79. 0	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
	临时占地 区	工程措施	排水沟	m	267. 0	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
			表土剥离	hm_2	7.86	施工期实施,有序引到水流,保证了场地受到冲刷	合格
		植物措施	撒播香根草	hm ²	7.86	对扰动区域进行植被恢复, 可恢复扰动面的稳定	合格
		临时措施	沉沙池	座	1	集中收集水中挟带泥沙,减少水土流失。	合格

4.3 弃渣场稳定性评估

本工程无弃渣场。

4.4 总体质量评价

综合以上质量评定结果,本工程各单元工程、分部工程实施的水土保持措施项目运行状况良好。

根据现场检查结合查阅资料,检查结果表明,项目场地已完工,场地内没有裸露区域,排水系统较完善,排水顺畅,绿化措施布置相对合理。

通过对工程措施、植物措施质量的监理评定与现场核查结果,认为本工程已 建成的工程措施和植物措施质量质量符合设计要求,总体达到合格,有效控制了 工程建设造成的水土流失,改善了项目及其周边生态环境。

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

本项目已于 2022 年 7 月 15 日开工,于 2023 年 2 月 20 日完工,本项目已实施的水土保持措施运行情况良好,有效避免了场地四周汇水外流,减少了雨水、径流冲刷边坡,减少了施工作业面水土流失,能有效降低因施工产生的水土流失量。但场地位于重要道路旁边,施工过程中车辆运输会对附近道路造成污染,建设单位和施工单位应加强管理,将因施工造成的水土流失控制在最小范围内。

在项目后期运行期间,运行管理单位运行期的管理制度和责任基本落实,相 关的水土保持措施都会有专人定期查看和养护,发挥了水土保持效益。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

根据查阅资料和监测结果,根据查阅资料和监测结果,项目建设区内扰动地 表面积得到全面综合治理,工程水土流失得到有效防治。

(1) 水土流失总治理度

本工程水土流失总面积 13.82hm², 根据现场查勘, 各项水土保持措施治理达标面积可达约 13.29hm², 水土流失总治理度为 95.3%。

计算公式:水土流失总治理度(%)=项目水土流失防治责任范围内水土流 失治理达标面积/水土流失总面积×100%

水土流失总治理度 =
$$\frac{13.29}{13.82}$$
 X 100% = 96.2%

(2) 表土保护率

计算公式: 表土保护率(%)=项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量/可剥离表土总量×100%

项目区可剥离表土总量为 4.15 万 m³, 项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量为 3.98 万 m³, 因此本项目表土保护率为 95.9%。

表上保护率 =
$$\frac{3.98}{4.15} \times 100\% = 95.9\%$$

(3) 渣土防护率

计算公式: 渣土防护率(%)=项目水土流失防治责任范围内采取措施实际 挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量×100%

本项目在施工过程中临时堆土总量最高值为 0.36 万 m³, 采取措施实际挡护的临时堆土数量为 0.35 万 m³, 因此本项目渣土防护率为 97.2%。

渣土防护率 =
$$\frac{0.35}{0.36}$$
 × 100% = 97.2%

(4) 土壤流失控制比

计算公式: 土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量

项目区土壤流失容许值 500t/(km²·a),采取各项水土保持措施后,项目区平均土壤流失强度控制在 500t/(k m²·a)以下,土壤流失控制比为 1.0。

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量 = 500 = 1.0 方案实施后土壤侵蚀强度 500

(5) 林草植被恢复率

计算公式: 林草植被恢复率 (%)=林草类植被面积/可恢复林草植被面积×100%

根据建设单位介绍本项目可恢复植被区域面积约为 5.62hm², 林草植被面积 为 5.38hm², 林草植被恢复率为 95.8%。

林草植被恢复率 =
$$\frac{5.38}{5.62}$$
 × 100% = 95.8%

(6) 林草覆盖率

计算公式: 林草覆盖率 (%) =林草类植被面积/项目建设区总面积×100% 本项目建设区面积 13.82hm², 水土保持方案实施后,工程建设区内林草总面积 5.37hm², 林草覆盖率为 38.9%, 林草覆盖率大于 22%。

林草覆盖率 =
$$\frac{5.38}{13.82} \times 100\% = 38.9\%$$

结合上面六项防治指标进行综合评价,至设计水平年末,落实各项防治措施后,水土流失治理度达到95.8%、土壤流失控制比达到1.0、渣土防护率达到95.8%、表土保护率达到95.9%、林草植被恢复率达到95.8%、林草覆盖率达到

38.9,均可达到方案设确定的防治目标值。详见表 5.2-1。

序号 防治目标 目标值 监测计算值 达标情况 96.2 水土流失治理度% 达标 95 1 1.0 土壤流失控制比 达标 2 1.0 97.2 渣十防护率 3 95 95.9 表土保护率% 达标 4 87

表 5.2-1 防治效果预测表

从各防治效果监测计算分析,随着水土保持措施的逐步到位,使得由于工程 建设所产生的水土流失得到及时的控制,各项指标都能达到目标值,有效地保护 区域的水土资源,改善生态环境。

95

22

95.8

38.9

达标

5.2.2 公众满意度调查

5

6

林草植被恢复率%

林草覆盖率%

工程建设过程中与周边关系处理融洽,在整个施工过程中未接到有关本工程的水土保持投诉。

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等,自验组结合现场查勘,就工程建设的挖填土方管理、植被恢复、土地恢复及对经济和环境影响等方面开展了公众满意度调查,并将调查结果作为本次技术验收工作的参考依据。在验收工作过程中,自验组共向工程附近群众发放 15 张水土保持公众调查表。

在被调查者 15 人中,87%的人认为项目建设对当地经济有促进作用,80%的人认为项目建设对当地环境有较好的影响,87%的人认为项目对弃土弃渣管理地好,80%的人认为项目区林草建设地好,80%的人认为项目对所扰动土地恢复地好。调查结果见表5.2-2。

表 5.2-2 项目区水土保持公众调查表

调查年	青	年	中	年	老	年	男	女
龄段		7	5		3		8	7
调查项	好		一般		差		说不清	
目评价	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%
项目对 当地经 济影响	13	87%	2	13%			0	0%
项目对 当地环 境影响	12	80%	1	7%			2	13%
项目对 弃渣弃 土管理	13	87%	2	13%			0	0%
项目植 被建设	12	80%	2	13%			1	7%
土地恢 复情况	12	80%	2	13%			1	7%

6 水土保持管理

6.1 组织领导

根据《中华人民共和国水土保持法》,水土保持方案报雷州市水务局批准后,由建设单位组织成立水土保持方案实施管理机构,建立健全水土保持管理的有关规章制度,建立水土保持工程档案。并设专人负责水土保持工作,协调水土保持方案与主体工程的关系,负责水土保持工程的组织实施和检查指导工作,全力保证该项目的水土保持工作按年度、按计划进行,并主动与当地水务局密切配合,自觉接受地方水务局的监督检查。

雷州市水务局依法对水土保持方案的实施进行监督管理,建设单位应加强与 雷州市水务局沟通,自觉接受地方水务局的监督管理。建设单位对雷州市水务局 的监督检查情况应做好记录,对监督检查中发现的问题应及时处理。工程措施施 工时,应对施工质量实时检查,对不符合要求或质量要求的工程,责令其重建, 直到满足要求为止。植物措施应注意加强植物措施的后期抚育工作,抓好幼林的 抚育和管护,清除杂草,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。 在工程建设过程中,建设单位将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划 中,规范水土保持工程施工,并积极与上级水行政主管部门联系,接受其监督指 导。

根据《广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于深化社会 投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革的指导意见》(粤建改办〔2021〕 3号),本项目属于社会投资简易低风险工程建设项目,项目实行 EPC 总承包制, 未单独设置监理,项目实施过程中总承包单位有效的履行了监理义务。

序号	单位名称	相关单位
1	正大(湛江)猪产业有限公司	建设单位
2	广东铭方工程咨询有限公司	验收报告编制单位
3	湛江鹏田工程咨询有限公司	监测总结报告单位
4	上海正诚机电制造有限公司	主体设计单位
5	广东源海工程技术有限公司	水土保持方案编制单位
6	上海正诚机电制造有限公司	总包单位

表 6.1-1 工程建设相关单位表

6.2 规章制度

水土保持方案能否按规定的技术要求及进度安排保质保量地实施,并能达到 预期的防治效益,组织领导和管理措施是关键,其要求是必须承诺和落实具体的 实施保证措施,并经方案批准机关审查同意,也建议由业主代表或主要负责人担 任领导,配备一名以上专职技术人员,负责水土保持方案的具体实施。需做好如 下管理工作:

- ①根据《中华人民共和国水土保持法》,水土保持方案报雷州市水务局批准后,由建设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施,建立强有力的组织机构是十分必要的。因此,在工程筹建期,建设单位需专门配备一名以上水土保持专业人员,负责水土保持方案的委托编制、报批和方案实施工作。
- ②认真贯彻、执行"预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益"的水土保持方针,确保水土保持工程的安全实施,充分发挥水保工程效益。
- ③建立水土保持目标责任制,把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一,按年度向雷州市水务局,报告水土流失治理情况,并制定水土保持方案详细实施计划。
- ④建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相 关资料。

6.3 建设过程

自工程实施以来,采取有效措施保护水土资源、减少水土流失,并负责治理 因建设活动造成的水土流失。

为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制,本工程将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工管理程序中,实行了"项目法人对总公司负责,监理单位控制,承包商保证,政府监督"的质量保证体系。建设过程中,严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关,更注重措施成果的检查验收工作,将价款支付同竣工验收结合进来,保障了工程质量和林草的成活率和保存率。本工程开工建设至今,各水土保持工程参建单位皆严格按照合同条款开展相关工作。

施工单位以招投标文件和施工合同为依据,按照有关技术规范和合同要求进行施工,认真履行合同,在防治工程建设可能产生的水土流失方面做了大量的工作,据施工合同,本项目的水土保持工程完成合同额的全部投资。

6.4 监测监理

(1) 监测

鼓励建设单位委托有关机构或按要求自行开展水土保持监测工作,根据有关法律法规以及水土保持方案中有关水土保持监测章节要求,制定水土保持监测实施方案,并在监测期间向雷州市水务局汇报并提交监测季报,及时落实雷州市水务局对水土保持监测工作的整改意见,以便有效控制施工过程中的水土流失。工程竣工时须向雷州市水务局报送水土保持监测总结报告。

本项目于2022年7月开工,于2023年2月完工,2024年8月建设单位委托第三方进行项目水土保持监测,项目施工未能及时开展水土保持监测,监测单位以施工现场记录、施工现场照片等对该项目进行回顾性水土保持监测。

(2) 监理

根据《广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于深化社会 投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革的指导意见》(粤建改办〔2021〕 3号),本项目属于社会投资简易低风险工程建设项目,项目实行 EPC 总承包制, 未单独设置监理,项目实施过程中总承包单位有效的履行了监理义务。

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目开工后,建设单位认识到防治水土流失的重要性,即委托有能力的单位 开展本工程的水土保持方案编制工作。在工程建设中,为加强工程建设中水土保持工作的组织领导,建设单位指定由工程计划部全面负责水土保持方案的组织管理及实施,并由负责人亲自主抓水保方案资金的落实,使得水保方案各项措施有条不紊地得到实施。

6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据水保方案报告及其批复,本工程缴纳水土保持补偿费为0.83万元。

6.7 水土保持设施管理维护

本工程水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作由正大(湛江)猪产业有限公司负责。建设单位十分重视本工程水土保持设施的建设和管理工作,现状的排水沟等排水设施顺畅、植被生长良好,由专员全面负责水保工作,有关水土保持设施养护责任落实较好,工程管理、施工和项目养护部门认识明确,责任到位,发现问题及时整改,养护基本到位,水土流失防治措施设施的正常运行有一定的保证。从目前运行情况看,项目区水土流失治理取得了一定的效果,能够持续发挥水土保持效益。

7 结论及下阶段工作安排

7.1 自验结论

正大(湛江)猪产业有限公司重视工程建设中的水土保持工作,按照有关水土保持法律、法规的规定,编报了水土保持方案报告书,并上报雷州市水务局审查、批复。之后将水土保持内容纳入到主体工程的招标投标、施工组织设计中,明确了建设过程中项目法人、设计单位、施工单位各自的职责。同时加强设计和施工监理,强化设计、施工变更管理,使水土保持工程设计随主体工程的设计优化而不断优化,确保了水土保持方案的实施,有效地防治了工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全,设计、施工和监理的质量责任明确,确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确,可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

在工程建设期间,主体工程中具有水土保持功能的措施实施后起到了积极的水土流失防治作用;水土保持措施也随主体工程施工同步实施,防治工程建设可能产生的水土流失。水土流失防治责任范围内的均得到了及时有效的治理,工程建设区的水土保持工程标准较高,质量合格,工程水土流失防治责任范围的水土流失得到了较为有效的治理,项目区的生态环境较工程施工期有所改善,总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。

综上所述,自验组认为本项目完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务,完成的各项工程质量总体合格,工程基本完成了水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施,投资控制及使用合理,完成的水土保持设施质量总体合格,达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

7.2 下阶段工作安排

本项目现已完工,并且已开始试运行。根据现场调查及查阅施工资料,在施工过程中已经采取了较多方案设计的水土保持措施,并根据实际情况调整了部分水土保持防治措施,各项措施均已发挥效益,总体来看,本工程水土保持措施落实较好,水土保持措施防治效果明显。

下阶段,工程水土保持设施竣工验收后,建设单位负责工程移交后水保设施的管理、养护工作,确保水土保持设施的长期安全运行,持续发挥水土保持效果。

7.3 项目建设及水土保持大事记

- (1) 2021 年 9 月, 取 得 了 项 目 备 案 证 (备 案 项 目 编 号 2109-44082-04-01-230844);
- (2) 2022 年 4 月,项目取得了《关于同意正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场设施农用地备案的函》(雷北府函(2022)35 号),取得土地使用权,土地性质为设施农用地,不属于基本农田保护区。
- (3) 2023 年 1 月,项目取得《正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场水土保持方案行政许可决定书》(雷水许字(2023)2号),项目水土保持方案获得行政许可。
- (4) 2024 年8月-9月,正大(湛江)雷州北和镇育成12场各专业的验收工作开始开展,建设单位、施工单位、广东铭方工程咨询有限公司等单位代表开始本项目水土保持验收工作,详细查勘现场。
- (5) 2024年9月,监测单位完成《正大(湛江)雷州北和镇育成12场水土保持监测总结报告》。
- (6) 2024 年 9 月,广东铭方工程咨询有限公司根据水保《水利部关于加强事中事后监管规范生产项目水土保持设施自主验收的通知》(水保(2017)365 号)要求,编写完成《正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场水土保持设施验收报告》。

8 附图及有关资料

8.1 有关资料

- (1) 项目备案证;
- (2) 水土保持方案批复及告知书;
- (3) 水土保持补偿费缴费证明;
- (4) 水土保持完税凭证;
- (5) 项目设施农用地备案及项目选址用地意见;
- (6) 项目竣工验收单;
- (7) 现场照片。

(1) 项目备案证

提示: 查询网址:http://www.gdtz.gov.cn/query.action 项目代码: 2109-440882-04-01-230844 项目总投资: 备注: 米,建筑面积30000平方米) 申报企业名称:正大(湛江)猪产业有限公司 建设类别: 项目名称:正大(湛江)雷州北和镇育成12场 14000头育成场(包含出猪房、育肥猪舍、生产附属用房、料塔、沼气池等配套设施),建设规模(占地面积100000平方 建设规模及内容: 会案证有效期为两年。 备案证长期有效。 计划开工时间:2021年11月 ✓基建 设备及技术投资: 122.73 万美元; 540.14 □技改 □其他 项目两年内未开工建设且未办理延期的, 万美元 (折合 356.82万美元 `东省企业投资项目备案证 3742.00 进口设备用汇: 计划竣工 万元) 项目资本金: 建设地点: 湛江市雷州市北和镇调逻村古路岭 经济类型:港澳台投资 建设性质: 🛭 新建 🗎 扩建 🗎 改建 🗎 迁建 金 备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设 0.00 164.02 一东省发展和改革委员会监制 22 H 和改革局 万美元

(2) 水土保持方案批复及告知书

雷州市水务局

雷水许字[2023]2号

正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场水土保持 方案行政许可决定书

正大(湛江)猪产业有限公司:

我局于 2023 年 1 月 4 日收到你公司正大(湛江) 雷州北和镇育成 12 场水土保持方案申请材料(包括生产建设项目水土保持方案行政许可申请表、技术审查意见、防治责任图、项目水土保持方案及项目水土保持方案审批承诺书),并于 2023 年 1 月 5 日受理你公司提出的正大(湛江) 雷州北和镇育成 12 场水土保持方案行政许可申请。经程序性审查,我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定,我局作出行政许可决定如下:

- (一)基本同意建设期水土流失防治责任范围为 13.82 公顷。
- (二) 同意水土流失防治标准执行南方红壤区二级标准。
- (三) 同意水土流失防治目标为:水土流失治理度 95%,土壤流失控制比 1.0, 渣土防护率 95%,表土保护率 87%,林草植被恢复率 95%,林草覆盖率 22%。
 - (四)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
 - (五)同意建设期水土保持补偿费为8.3万元。根据《广东

省发展改革委 广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性收费免征对象范围的通知》(粤发改价格函〔2021〕231号)规定,该项目免征地方性收入水土保持补偿 7.47万元,代收上缴中央的水土保持补偿费 0.83万元。



公开方式: 主动公开

抄送: 雷州市水政监察大队

雷州市水务局

正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场水土 保持方案告知书

正大(湛江)猪产业有限公司:

我局于 2023 年 1 月 5 日对你公司申请的关于正大(湛江) 雷州北和镇育成 12 场水土保持方案作出准予行政许可决定。为 依法实施该项目的水土保持方案,依据《中华人民共和国水土保 持法》《广东省水土保持条例》的相关规定告知如下:

- 一、请按照批准的水土保持方案,做好水土保持初步设计和施工图设计,加强施工组织等管理工作,切实落实水土保持"三同时"制度。
- 二、请严格按方案要求落实各项水土保持措施。各项施工活动要严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期可能造成的水土流失。

三、请切实做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控。 项目开工前开展水土保持监测工作,向我局和湛江市水务局提交 水土保持监测季度报告。

四、请做好水土保持监理工作,确保水土保持工程质量。

- 0

五、请落实报告制度。在项目开工建设后十五个工作日内向 我局书面报告开工信息。

六、项目建设的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方案实施过程中措施发生重大变更,应当补充或者修改水土保持方案,报我局审批。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的,或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上的,应当在弃渣前编制水土保持方案(弃渣场补充)报告书,报我局审批。

七、项目在竣工验收和投产使用前,你单位应对水土保持设施进行自主验收。水土保持设施未经验收或者验收不合格的,生产建设项目不得投产使用。

八、请配合做好监督检查工作。我局对水土保持方案的实施 情况进行监督检查时,你单位应配合做好相关工作。


如违反上述告知事项,将承担相应的法律责任。



(3) 水土保持补偿费缴费证明

b 交通銀行 RANK OF COMMUNICATIONS

回单



(4) 水土保持完税凭证

票据代码: 00010223

交款人统一社会信用代码: 914408005701642348



票据号码: 4401049607 校验码: 325e89



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金額 (元)	备注
50176 50176	水土保持补偿费收入 水土保持补偿费收入		1	1,452.00 8,300.00	¥1,452.00 ¥8,300.00	电子税票号码 : 34401823010002701
					ATA TEA AND	
金額合计(大写) 人民币玖仟柒佰伍拾貳元鏊			(4	、写)¥9,752.00	
其 合同编号	·: 征收品目名称:水土保持补偿费收入					(湛江) 雷州英利镇公猪
其 合同编号 他 水土补偿						(湛江) 雷州英利镇公猪3
其 合同編号 他 水土补偿	·: 征收品目名称:水土保持补偿费收入					(湛江) 雷州英利鎮公精立
其 合同編号 他 水土补偿 信 息	F: 征收品目名称:水土保持补偿费收入 於費,正大(湛江) 當州北和鎮育成12场	水土保持补偿费			级审批-企业) 正大	(湛江) 雷州英利鎮公科 广东省电子税务局(用案)

(5) 项目设施农用地备案及项目选址用地意见

雷州市北和镇人民政府

雷北府函 (2022) 35 号

关于同意正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场设施农用地备案的函

正大(湛江)猪产业有限公司:

你公司交来办理正大(湛江)雷州北和镇育成12场设施农用地申请有关资料已收悉。该项目面积54167.50平方米(约81.251亩),备案的设施农用地面积54167.50平方米(约81.251亩),其中生产设施用地面积48519.3平方米(约72.779亩),附属设施用地面积5648.00平方米(约8.472亩),位置详见宗地图。经我镇审查,符合设施农业用地有关规定,准予备案。请你司按照协议约定具体实施农业设施建设,落实土地复垦责任,并完善土地变更等有关手续。



雷州市北和镇人民政府


关于正大(湛江)雷州北和镇育成 12 场项 目选址用地意见

正大(湛江)猪产业有限公司:

你公司送来正大(湛江)雷州北和镇育成12场项目选址 用地申请有关资料已收悉,经研究,我镇政府意见如下:你 公司正大(湛江)雷州北和育成12场项目选址位于湛江市 雷州市北和镇调逻村古路岭,用地四至范围宗地图图幅号 (F49G080031),用地面积81.251亩,根据《雷州市城市总 体规划》总规图该项目用地可变更为设施农用地,根据设施 农用地备案相关规定,经审查,符合我镇乡村建设规划要求, 同意该项目选址,建设时必须向相关部门办理相关手续后方 可动工建设。



(6项目竣工验收单



正大(湛江)北和镇育肥十二场_项目

(7) 现场照片



原始地貌





现场绿化





场内已建成排水沟






场内已建成排水沟及沉砂池


8.2 附图

- (1) 项目区地理位置图
- (2) 防治责任范围图、监测分区及监测点布设图
- (3) 监测分区及监测点布设图
- (4) 原状地貌全景
- (5) 建成后现状全景图


(1) 项目区位置图



(2) 防治责任范围图



(3) 监测分区及监测点布设图



(4) 原状地貌全景



(5) 建成后现状全景图

